



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Servicios Urbanos



PROCURADURÍA AMBIENTAL  
Y DEL ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL DEL D.F.

Avances en el Proyecto de Mejoramiento del Parque México,  
Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc

ACUERDO	EN PROCESO	CONCLUÍDO
<p><b>GENERALES</b></p> <p>Difundir a través de la página de Internet de la PAOT los comentarios y acuerdos tomados en la reunión realizada el 7 de mayo del 2008.</p> <p>Difundir el Proyecto de Mejoramiento del Parque México en la Feria de Prevención del Delito que se llevará a cabo el 11 de mayo en el Foro Lindbergh y en su caso recoger las opiniones y/o comentarios al mismo.</p>		<p>6 de junio de 2008.</p> <p>11 de mayo de 2008 (no se recibieron comentarios ni opiniones).</p>
<p><b>AREAS VERDES</b></p> <p>Reinicio de los trabajos por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios el día 8 de mayo de 2008.</p> <p>Valoración del arbolado para iniciar trabajos de limpieza y saneamiento</p>	<p>3 de junio de 2008.</p> <p>11 de junio de 2008, reunión para determinar el área de inicio de los trabajos.</p>	



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Servicios Urbanos



PROCURADURÍA AMBIENTAL  
Y DEL ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL DEL D.F.

**Avances en el Proyecto de Mejoramiento del Parque México,  
Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc**

ACUERDO	EN PROCESO	CONCLUÍDO
<p><b>MATERIALES EN ÁREAS VERDES</b></p> <p>Retiro en su mayoría de los senderos de tepetate y tepojal creando sólo pequeños senderos en el interior de las islas verdes.</p>	<p>Retiro del tepetate y tepojal como parte de las actividades de reinicio de los trabajos.</p>	<p>3 de junio de 2008 inicio de los trabajos de plantación.</p>
<p><b>ÁREA DE PATOS</b></p> <p>Presentación de la propuesta de barrera al área de patos y construcción de mobiliario (rampas, asoleaderos, comederos y pernocta).</p> <p>Traslado de patos</p>	<p>El 13 de junio se presentará la propuesta de rediseño en proyecto arquitectónico del tratamiento de estanque y patos</p> <p>1era. fase, 17 de abril de 2008. 2da. fase en trámite.</p>	
<p><b>APROVECHAMIENTO DE HOJARASCA</b></p> <p>Programa de capacitación del personal del Parque sobre la eliminación de residuos inorgánicos.</p>	<p>En valoración</p>	



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Servicios Urbanos



PROCURADURÍA AMBIENTAL  
Y DEL ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL DEL D.F.

Avances en el Proyecto de Mejoramiento del Parque México,  
Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc

ACUERDO	EN PROCESO	CONCLUÍDO
<b>FORO LINDBERGH</b>  Restauración del Foro y habilitación como foro cultural.	Se solicitó el Vo. Bo. del proyecto a la Dirección de Sitios Patrimoniales de la SEDUVI.	
<b>JUEGOS INFANTILES</b>  Habilitación de un área recreativa infantil en la zona del reloj.	La propuesta de área recreativa para el parque México se dará a conocer el día 20 de junio, retomando las diversas recomendaciones y opiniones.	
<b>MOBILIARIO URBANO</b>	Se obtendrá el Vo. Bo. de Sitios Patrimoniales según corresponda, el cual se encuentra en trámite desde el pasado mes de mayo.	
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>  Programas de prevención del delito.	A partir del día 11 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública implementaron diversos programas para reforzar la seguridad y prevenir el delito en la zona.	



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Servicios Urbanos



PROCURADURÍA AMBIENTAL  
Y DEL ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL DEL D.F.

**Avances en el Proyecto de Mejoramiento del Parque México,  
Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc**

ACUERDO	EN PROCESO	CONCLUÍDO
<p><b>CULTURA AMBIENTAL Y CÍVICA</b></p> <p>Implementación del Programa de adultos mayores para el adecuado uso del espacio público en el Parque</p> <p>Implementación del Programa de concientización sobre la recolección de heces fecales.</p> <p>Elaboración del Reglamento del Parque.</p>	<p>Se encuentra en la fase de planeación y reclutamiento del personal, mismo que será capacitado y comenzará a laborar en el Parque para los primeros días del mes de julio.</p> <p>Este programa se encuentra en marcha desde el 11 de mayo del presente y lo coordina el Consejo Ciudadano y la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p>Está en evaluación y espera de una propuesta concreta.</p>	
<p><b>INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO</b></p> <p>Proyecto del sistemas de tratamiento de agua y proyecto del sistema de distribución de agua para riego de las áreas verdes.</p>	<p>Se solicitó asesoría a la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México sobre las opciones que se tienen.</p>	<p>Se encuentran rehabilitadas un 85% de las tomas de agua tratada existentes y el total de fugas en el Parque México.</p>